



Regione Lombardia

UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE PAVIA E LODI

SEDE DI LODI - Via Hausmann, 7, 26900, Lodi

**LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SPONDE
E RIMOZIONE DELLE ALBERATURE IN ALVEO DEL COLATORE
MUZZA (cod. LO014) NEL COMUNE DI TURANO LODIGIANO**

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 12 comma 1 D.M. n. 49 del 7 marzo 2018

DECRETO: n.14072 del 21/10/2021

CONTRATTO: n. 429 del 22/12/2021

IMPORTO CONTRATTUALE: € 78.235,24 di cui O.S. € 5.701,78, oltre IVA 22% € 17.211,75

Importo totale = € 95.446,99

IMPRESA: EUROLAND SOLUTIONS S.R.L.

CIG: 88620971CC

CUP: E45H21000090001

D. L.: arch. Enrico Sansotera

R.U.P.: dott. Fabio Lombardi

PREMESSO CHE

In data 04/08/2021 è stato approvato con decreto dirigenziale n.10810 il progetto definitivo esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall'arch. Enrico Sansotera, per un importo complessivo di € 100.000,00, così ripartiti:

A – IMPORTO LAVORI

A.1 Importo dei lavori soggetto a ribasso: 73.815,64 €

A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: 5.701,78 €

TOTALE A: 79.571,42 €

B – SOMME A DISPOSIZIONE

B.4 Imprevisti 859,45 €

B.7 Incentivo interno (art. 113 D.Lgs 50/2016) 1590,35 €

TOTALE B: 2.449,79 €

IVA 22%: 18.032,79 €

IMPORTO COMPLESSIVO: 100.000,00 €

In data 27/10/2021, con decreto dirigenziale n.14472, sono stati aggiudicati all'impresa EUROLAND SOLUTIONS S.R.L. con sede legale in Fombio (LO), cap 26861, via Amerigo Vespucci 3 - P.IVA 04850660269, che ha offerto un ribasso d'asta del 1,74% (uno/74 per cento), i lavori di che trattasi, a seguito di procedura negoziata senza bando tramite piattaforma SINTEL, di cui al verbale di aggiudicazione del 09/09/2021, con ribasso del 1,74% sull'importo lavori previsto a base d'asta di € 73.815,64.

In data 21/12/2021 è stato stipulato con Regione Lombardia il contratto n.429 per l'esecuzione dei lavori in oggetto, per un importo di € 96.701,38, comprensivo degli oneri interni della sicurezza e di IVA 22%.

In data 20/01/2022 è stato redatto dal DL arch. Enrico Sansotera il verbale di consegna dei lavori dal quale risulta che il termine utile per l'ultimazione dei lavori è stato fissato al giorno 20/05/2022, in applicazione dell'art. 14 del capitolato speciale d'appalto.

In data 29/03/2022 è stato redatto dal DL arch. Enrico Sansotera il certificato di ultimazione lavori dal quale risulta che:

Durante il corso dei lavori non ci furono sospensioni, ne sono state concesse proroghe;

Durante il corso dei lavori non vi furono approvate perizie ne furono stabiliti nuovi prezzi;

Durante il corso dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore, né vi sono stati infortuni;

Durante il corso dei lavori sono stati redatti gli appositi stati di avanzamento e conseguentemente sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento:

1° certificato di pagamento di € 77.841,86

In data 29.03.2022 è stato redatto il 1° stato avanzamento dei lavori corrispondente al finale dal quale si certifica che i lavori eseguiti nella loro totalità risultano essere di € 78.235,24, al netto del ribasso di appalto del 1,74%, di cui € 5.701,78+ IVA per oneri sicurezza e che il direttore dei lavori ha messo a pagamento per € 77.844,07 + IVA, al netto dei pagamenti precedentemente effettuati e delle relative ritenute di acconto del 0,5%, pari a € 391,18.

Dalla verifica dei certificati di pagamento emessi e liquidati risulta un credito netto all'impresa a saldo € 391,18 + IVA (dicorsi euro trecentonovantuno/17) che possono liquidarsi a favore dell'Impresa Euroland Solutions s.r.l.

Assicurazioni sociali: come risulta da verifiche d'ufficio effettuate, l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

Dopo avere esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'impresa, il sottoscritto Dott. Fabio Lombardi si è recato nei siti dei lavori alla presenza dei signori:

Nicola Agus in qualità di legale rappresentante dell'Impresa

Arch. Enrico Sansotera in qualità di direttore dei lavori

Con loro ha innanzitutto proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Il rappresentante dell'Impresa Euroland Solutions s.r.l., presente alla visita, dichiara, con la firma del presente atto, di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.

CONSIDERATO

- che i lavori sopra indicati eseguiti dall'impresa Euroland Solutions s.r.l. corrispondono a quelli previsti dal contratto sottoscritto e dall'ordine di lavoro;

- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;

- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d'arte;

- che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dell'impresa, si conferma in nette €

95.446,99 IVA compresa, al netto del ribasso di appalto e comprensivo degli oneri di sicurezza.

- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;

- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa Euroland Solutions s.r.l., con sede legale in Brembio (LO), cap 26822, via Crocetta 26, P.IVA 04755820968.

Resta il credito di € 391,17 (diconsi euro trecentonovantuno/17) per le relative ritenute d'acconto del 0,5% da pagarsi all'impresa medesima dopo l'approvazione del presente atto e facendo salve le rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Letto, confermato e sottoscritto

Lodi,
29/03/2022

L'impresa

Nicola Agus
Euroland Solutions s.r.l.

Il Direttore Lavori

Arch. Enrico Sansotera

Visto R.U.P.

Dott. Fabio Lombardi
Dirigente UTR Pavia-Lodi
Regione Lombardia