



Regione Lombardia

UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE PAVIA E LODI

OCDPC 558/2018 - Intervento n. OCDPC727-2021-PV-035 del Piano degli interventi 2021

LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE SCUROPASSO MEDIANTE RIMOZIONE DI SEDIMENTI E PIANTE E RIPRISTINO DELLE OPERE DANNEGGIATE NEI COMUNI DI CIGOGNOLA, PIETRA DE' GIORGI E ROCCA DE' GIORGI (PV) – CUP E33H19000550003 CIG 89375668C7

Impresa: Zandalasini Costruzioni SRL con sede in Via Luigi Goia 102 - Mortara (PV)
CONTRATTO n. 2549 del 28/01/2022 registrato a Pavia in data 07/02/2022 Rep. n. 269

IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI: € 154.224,17

IMPORTO DELLO STATO FINALE: € 149.652,72

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. PREMESSE

1. - Progetto:

Redatto nel settembre 2021 dall'Ufficio Territoriale Regionale Pavia e Lodi ed approvato in data 11/10/2021 con decreto n. 13480 dal Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale Pavia e Lodi.

2. - Perizia di variante

Redatta nel febbraio 2022 dall'Ufficio Territoriale Regionale Pavia e Lodi ed approvata in data 07/03/2022 con decreto n. 2883 dal Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale Pavia e Lodi.

3. - Contratto:

Stipulato in data 28/01/2022 n. 2549 di Repertorio e registrato a Pavia in data 07/02/2022 al n. 269, col quale i lavori in oggetto venivano affidati all'impresa Zandalasini Costruzioni SRL con sede in Mortara (PV) per l'importo di € 154.224,17 compresi gli oneri di sicurezza.

4. - Tempo utile per l'esecuzione dei lavori:

stabilito dall'Art. 5 del contratto d'appalto in 120 (centoventi) giorni.

5. - Tempo occorso per l'esecuzione dei lavori:

I lavori vennero consegnati con verbale in data 16/12/2022, sospesi il 21/01/2022, ripresi, dopo 48 giorni di sospensione, il 10/03/2022 e la loro ultimazione è avvenuta in data 13/05/2022 e quindi in tempo utile.

6. - Stato finale dei lavori:

Redatto in data 06/06/2022 accettato senza riserve dall'Impresa.

7. - Ammontare stato finale:

Corrispondente ai lavori eseguiti per un importo di € 149.652,72; detraendo l'acconto di € 95.100,00 erogato con il Certificato di pagamento n.1 in data 24/03/2022, rimane un importo residuo di € 54.552,72 (+IVA 22%).

8. - Termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione:

Il rilascio del certificato di regolare esecuzione deve avvenire entro il 13/08/2022.

2. - VISITA DI CONTROLLO

Dopo aver esaminato gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Direttore dei Lavori, il giorno 13/06/2022 si è recato sul sito dei lavori ove, in presenza dell'Impresa, nella persona del Sig. Giulio Zandalazini, Legale Rappresentante dell'Impresa stessa, ha proceduto con la scorta del progetto, della perizia di variante, del contratto d'appalto e della contabilità alla ricognizione dei lavori eseguiti, constatando la perfetta corrispondenza tra i lavori eseguiti e quanto indicato sugli atti di contabilità.

3. - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, il sottoscritto:

VISTE le leggi e regolamenti vigenti in materia dei lavori pubblici;

CONSIDERATO:

- 1.- che i lavori eseguiti dall'Impresa Zandalasini Costruzioni SRL con sede Mortara (PV), corrispondono a quelli indicati nei relativi atti contabili e a quelli nel contratto d'appalto n. 2549 del 28/01/2022 per la parte eseguita;
- 2.- che i medesimi, per la parte effettivamente realizzata, sono stati eseguiti a regola d'arte;
- 3.- che l'Impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAL di Pavia con polizza n. 20556731/36 in data continuativa;
- 4.- che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi "ad opponendum" ai sensi dell'Art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 ad essi tiene luogo la dichiarazione rilasciata dal Direttore dei Lavori;

- 5.- che l'impresa risulta in regola anche nei confronti della Cassa Edile, dell'INAIL e dell'INPS come da DURC con scadenza 21/06/2022 agli atti di questo Ufficio Territoriale;
- 6.- che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi come da dichiarazione sostitutiva rilasciata in data 10/06/2022;
- 7.- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- 8.- che l'importo dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa, è di € 149.652,72 e perciò compreso nei limiti della somma impegnata di € 154.224,17 e che, deducendo l'importo dell'acconto corrisposto con il Certificato di pagamento n.1 del 24/03/2022 per un totale di € 95.100,00, resta quindi il credito dell'Impresa di € 54.552,72 (+ IVA 22%);

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa Zandalasini Costruzioni SRL con sede Mortara (PV), in base al contratto d'appalto in data 28/01/2022 n. 2549 di Rep. sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto di € 149.652,72 da cui, detraendo l'acconto corrisposto di € 95.100,00, resta il credito di € 54.552,72 (euro cinquantaquattromilacinquecentocinquanta due/72) + I.V.A. 22%, salvo l'approvazione del presente atto.

Pavia, li 13/06/2022

PER L'IMPRESA
ZANDALASINI COSTRUZIONI SRL
(Giulio Zandalasini)
Legale Rappresentante

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Roberto Malaspina)

Roberto Malaspina

Visto: si conferma
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Fabio Lombardi)

Fabio Lombardi

