



**Regione
Lombardia**

Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E
FORESTE
POLITICHE ITTICHE, FAUNISTICO- VENATORIE, FORESTE E MONTAGNA

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano
Tel 02 6765.1

www.regione.lombardia.it
agricoltura@pec.regione.lombardia.it

Protocollo A1.2023.0603259 del 18/12/2023

Protocollo M1.2023.0227667 del 18/12/2023

DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E
FINANZA
PROGRAMMAZIONE ACQUISTI E
GESTIONE APPALTI
VALENTINA CONVERTINI

e, p.c.

DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E
FINANZA
PROGRAMMAZIONE ACQUISTI E
GESTIONE APPALTI
PIATTAFORME DI E-PROCUREMENT,
ELEMENTI DI MERCEOLOGIA, TUTELA
DEI DATI AI FINI DELLA PRIVACY
GIUSEPPE GATTULLI

Oggetto : FEC 45/2022 - Servizio per la fornitura e posa di un sistema dissuasivo per la smonta delle anguille argentine presso la diga di Creva (VA). LIFE19 NAT/IT/000851 – LIFEEL “Urgent conservation measures for critically endangered population of European Eel (*Anguilla anguilla*) in Po River basin”. Azione C.4 “Realization of a downstream migrating silver eels deterrent/guidance device on Tresa River”. Richiesta differimento temporale dei termini contrattuali.

Gentilissima,

con riferimento alla gara in oggetto, aggiudicata alla ditta SIAIGROUP S.R.L. con decreto n.15179 del 24 ottobre 2022, per un importo di € 150.000 IVA esclusa, segnalo la necessità di ricorrere ad un differimento temporale del termine dell'incarico, a causa di circostanze impreviste e imprevedibili, di seguito illustrate.

Il servizio comprende la realizzazione di un sistema dissuasivo, nei confronti della specie ittica *Anguilla*, costituita una struttura metallica sommersa, con luci stroboscopiche, da montare presso la griglia dell'opera di presa della centrale idroelettrica ENEL di Creva (VA).

Referente per l'istruttoria della pratica: MARIANNA GARLANDA Tel. 02/6765.2777

La fornitura comprende attività accessorie, in particolare l'installazione di un quadro elettrico di controllo e il collegamento con la rete elettrica della diga, infine la manutenzione periodica della struttura fino al termine del servizio.

Il prodotto richiede alta specializzazione tecnologica, sia per i materiali utilizzati, sia per le condizioni di montaggio in ambiente subacqueo e vincolato alla condizione di "fermo centrale".

A seguito della realizzazione, la fase di installazione della struttura dissuasiva ha subito un ritardo per i seguenti motivi:

- ◆ l'installazione richiede l'utilizzo di un cavo in acciaio speciale, idoneo all'utilizzo in ambienti sommersi, la cui fornitura ha registrato un ritardo di 4 mesi, a causa delle limitazioni commerciali causate dal conflitto in Ucraina;
- ◆ la società ENEL, per obblighi contrattuali di fornitura di energia, ha potuto programmare il necessario fermo centrale solamente nella seconda settimana di gennaio 2024.

Ciò premesso, con la presente richiedo il differimento temporale di 8 mesi del termine di conclusione dell'incarico, senza oneri aggiuntivi per il fornitore, fissando la data del 31 agosto 2025 come termine, non ulteriormente prorogabile, per la fornitura dell'ultimo prodotto del servizio, costituito dalle manutenzioni periodiche.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE
FAUSTINO BERTINOTTI

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.

Referente per l'istruttoria della pratica: MARIANNA GARLANDA Tel. 02/6765.2777