RegioneLombardia

Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA, RISORSE ENERGETICHE, UTILIZZO RISORSA IDRICA
COORDINAMENTO DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI E GESTIONE FONDO COMUNI CONFINANTI

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano
Tel 02 6765.1

entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it

Oggetto

LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL TORRENTE TROBBIA DI MASATE IN COMUNE DI INZAGO (prov. MI)

Abbattimento del rischio residuo dell'evento alluvionale del 15 maggio 2024 - O.C.D.P.C. n. 1097 del 2024

CUP: E88H25000950002

Titolo

Relazione in merito alle prime indicazioni di sicurezza

Firmato da:
PTRLDN86H67G273V
Codice fiscale: PTRLDN86H67G273V
Organizzazione: Actalis S.p.A.
Valido da: 28-12-2022 14:08:58 a: 26-12-2028 14:08:58
Certificato emesso da: Regione Lombardia - CA Cittadini 2020, Actalis S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 17-04-2026 10:16:53
Motivo: Approvo il documento

Redatto da	Tipologia	Aggiornamenti	Tavola	Scala
U.O. Sicurezza del Territorio, difesa del suolo e polizia idraulica - Milano	Architettonico Esecutivo		A.05	NA
	Nome file: INZ-25-09			Data: 17/11/2025

DIRITTI RISERVATI

CODICE	DESCRIZIONE	UM	Prezzo	Rapporto R.M	Rapporto R.U	Rapporto R.S	QUANTITA'	TOT
LOM252.RT.02.00.00.0010.c_S	Box di cantiere; funzione: servizi igienici; larghezza min [cm] = 240 | lunghezza min [cm] = 480. Incluso: impianto elettrico, impianto idrico, impianto fognario, impianto riscaldamento/raffrescamento, arredamenti e servizi sanitari in funzione dell'uso. Escluso: basamento (es. stocchi in legno, blocchi di calcestruzzo vibrato, massetto in calcestruzzo) SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricato, struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura, copertura e divisori interni a pannello sandwich (lamiera interna ed esterna con coibente centrale, spessore [mm] ≥ 40), infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in PVC. criterio di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione. CATEGORIA COSTO SICUREZZA: APPRESTAMENTI PREVISTI DA PSC SPECIFICHE DELLA SICUREZZA: spazi di servizio	cad	345,00 €	0,00%	0,00%	79,50%	1	345,00 €
LOM252.RT.02.00.00.0010.d_S	Box di cantiere; funzione: servizi igienici; larghezza m	cad	138,00 €	0,00%	0,00%	79,50%	1	138,00 €
LOM252.LP.EEA.Pa02.A1025.Za001.0255	OPERA STRUMENTALE: Baraccamento, box di cantiere; funzione: servizi igienici; larghezza [cm] = 240 | lunghezza [cm] = 480. LAVORO: Posa. Incluso: allestimento (impianto elettrico, impianto riscaldamento/raffrescamento, arredamenti e servizi in funzione dell'uso); disallestimento; rimozione. Escluso: formazione basamento. CATEGORIA COSTO SICUREZZA: APPRESTAMENTI PREVISTI DA PSC SPECIFICHE DELLA SICUREZZA: spazi di servizio	cad	604,28 €	0,00%	23,82%	55,23%	1	604,28 €
LOM252.RT.02.00.00.0010.a	Box di cantiere; funzione: ufficio | spogliatoio; larghe	cad	345,00 €	0,00%	0,00%	79,50%	1	345,00 €
LOM252.RT.02.00.00.0010.b	Box di cantiere; funzione: ufficio | spogliatoio; larghezza min [cm] = 240 | lunghezza min [cm] = 480. Incluso: impianto elettrico, impianto riscaldamento/raffrescamento, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Escluso: basamento (es. stocchi in legno, blocchi di calcestruzzo vibrato, massetto in calcestruzzo) SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricato, struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura, copertura e divisori interni a pannello sandwich (lamiera interna ed esterna con coibente centrale, spessore [mm] ≥ 40), infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in PVC. criteri di misurazione per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione.	cad	138,00 €	0,00%	0,00%	79,50%	1	138,00 €
LOM252.LP.EEA.Pa02.A1025.Za001.0250	OPERA STRUMENTALE: Baraccamento, box di cantiere; funzione: ufficio | spogliatoio; larghezza [cm] = 240 | lunghezza [cm] = 480. LAVORO: Posa. Incluso: allestimento (impianto elettrico, impianto riscaldamento/raffrescamento, arredamenti e servizi in funzione dell'uso); disallestimento; rimozione. Escluso: formazione basamento.	cad	604,28 €	0,00%	23,82%	55,23%	1	604,28 €
LOM252.LP.EEA.Pa02.A1099.Za001.0000	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica, verticale zavorrata. Incluso: supporto zavorrato. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione.	cad	29,68 €	0,00%	59,69%	19,37%	20	593,60 €
LOM252.LP.EEA.Pa02.A1030.Sb001.0250	OPERA STRUMENTALE: Delimitazione, pannellatura stradale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: strisce bianche | strisce rosse; lunghezza [mm] = 1200 | spessore lamiera [mm] = 10 | altezza fascia metallica [mm] = 200. Incluso: n° cavalletti metallici [-] =2, fascia metallica. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione.	mt	3,54 €	0,00%	774,00%	7147,00%	20	70,80 €
TOTALE								**2.838,96 €**