RegioneLombardia

Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA, RISORSE ENERGETICHE, UTILIZZO RISORSA IDRICA
COORDINAMENTO DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI E GESTIONE FONDO COMUNI CONFINANTI

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano
Tel 02 6765.1

entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it

Oggetto

LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL TORRENTE TROBBIA DI MASATE IN COMUNE DI INZAGO (prov. MI)

Abbattimento del rischio residuo dell'evento alluvionale del 15 maggio 2024 - O.C.D.P.C. n. 1097 del 2024

CUP: E88H25000950002

Titolo

Relazione in merito alle prime indicazioni di sicurezza

Firmato da:
PTRLDN86H67G273V
Codice fiscale: PTRLDN86H67G273V
Organizzazione: Actalis S.p.A.
Valido da: 28-12-2022 14:08:58 a: 26-12-2028 14:08:58
Certificato emesso da: Regione Lombardia - CA Cittadini 2020, Actalis S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 15-04-2026 17:01:50
Motivo: Approvo il documento

Redatto da	Tipologia	Aggiornamenti	Tavola	Scala
U.O. Sicurezza del Territorio, difesa del suolo e polizia idraulica - Milano	Architettonico Esecutivo		A.05	NA
	Nome file: INZ-25-09			Data: 17/11/2025

DIRITTI RISERVATI

CODICE	DESCRIZIONE	UM	Prezzo	% Inc. M.O.	% Inc. MAT	% Inc. NOLI	QUANTIT A'	TOT
NC.10.500.0100	Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):							
NC.10.500.0100.a	Per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio	cad	€ 159,70	40,21%	0,05%	39,83%	1	159,70 €
NC.10.500.0100.b	per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	cad	€ 110,95	22,69%	0,07%	57,33%	2	221,90 €
NC.10.500.0200	Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:							
NC.10.500.0200.a	per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio	cad	€ 329,88	37,00%	19,11%	23,99%	1	329,88 €
NC.10.500.0200.b	per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	cad	€ 98,82			80,10%	2	197,64 €
NC.10.500.0500	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:							
NC.10.500.0500.a	superficie fino a 5 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	cad	€ 7,06	78,19%	1,98%		30	211,80 €
NC.10.500.0500.b	per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	cad	€ 0,18		77,78%		60	10,80 €
NC.10.350.0150	Nolo di parapetto provvisorio composto da montanti in acciaio zincato, correnti e fermapiede in alluminio, contro le cadute in cantieri edili, scale, balconi, terrazze, coperture ecc., in Classe A secondo la norma UNI EN 13374, completo di accessori per il montaggio. Compresi il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica:							
NC.10.350.0150.a	per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio	m	€ 10,44	51,44%		28,64%	30	313,20 €
NC.10.350.0150.b	per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o	m	€ 3,48	0,86%		79,02%	60	208,80 €
								1.653,72 €