

Protocollo S1.2023.0006966 del 31/03/2023

Protocollo A1.2023.0180998 del 31/03/2023

DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E
FINANZA
PROGRAMMAZIONE ACQUISTI E
GESTIONE APPALTI
VALENTINA CONVERTINI

Oggetto : Richiesta differimento temporale incarichi FEC 11/2022 e FEC 16/2022

Con riferimento agli incarichi attribuiti con le seguenti procedure di gara:

- FEC 11/2022 Assistenza tecnica economica per la predisposizione del contratto di servizio ferroviario
- FEC: 16/2022 Supporto alla stesura dei contenuti tecnici del nuovo contratto e dei relativi allegati al contratto di servizio ferroviario e relative analisi tecniche propedeutiche

si rende necessario prevedere il differimento temporale degli stessi, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione, in relazione alle intervenute elezioni regionali tenutesi il 12 e 13 febbraio scorsi, che hanno portato all'insediamento della nuova Giunta in data 1 marzo con divisione delle deleghe dell'Assessorato Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile in due diversi Assessorati con conseguente riorganizzazione delle competenti strutture regionali tuttora in corso di definizione. Tale situazione, non prevedibile in fase di predisposizione e assegnazione delle gare, ha di fatto fermato le attività relative alla predisposizione del nuovo Contratto di Servizio ferroviario.

Dato atto che i due incarichi in argomento sono funzionali all'assistenza per la predisposizione del nuovo contratto di servizio ferroviario, dei relativi allegati e analisi tecniche propedeutiche, si chiede di autorizzare il differimento temporale degli stessi, come di seguito dettagliato:

FEC 11/2022 Assistenza tecnica economica per la predisposizione del contratto di servizio ferroviario

Fornitore: Ferdinando Stanta

Durata contratto: 8 mesi

Data avvio contratto: 15/05/2022

Data fine contratto: 15/01/2023 – già differito al 31/03/2023

NUOVO TERMINE DA DIFFERIRE FINE CONTRATTO: 31/07/2023

I termini del 1 e del 2 SAL sono confermati come già previsti.

Si chiede di autorizzare il differimento del termine di consegna dei prodotti e del relativo pagamento relativo al saldo pari al 40% alla consegna dei prodotti di cui al punto 3) dell'incarico:

3) Indicazioni operative per la chiusura del Contratto di servizio ferroviario sulla linea S5, con particolare riferimento al tema del materiale rotabile (8 mesi da avvio contratto).

TERMINE DA DIFFERIRE: dal 31/03/2023 al **31/07/2023**.

FEC: 16/2022 Supporto alla stesura dei contenuti tecnici del nuovo contratto e dei relativi allegati al contratto di servizio ferroviario e relative analisi tecniche propedeutiche.

Fornitore: PTSCLAS spa

Durata contratto: 8 mesi

Data avvio contratto: 1/06/2022

Data fine contratto: 31/01/2023 – già differito al 15.04.2023

NUOVO TERMINE DA DIFFERIRE FINE CONTRATTO: 31.07.2023

I termini del 1 e del 2 SAL sono confermati come previsti.

Si chiede di autorizzare il differimento del termine di consegna dei prodotti e del relativo pagamento relativo al saldo pari al 40% alla consegna dei prodotti di cui al punto 3) dell'incarico:

3) presentazioni e documenti tecnici a supporto delle fasi di negoziazione e consultazione (attività continuative da svolgere nell'intero arco contrattuale fino al termine del contratto)

TERMINE DA DIFFERIRE: dal 15/04/2023 al **31.07.2023**.

Ringraziando per la consueta collaborazione, porgo cordiali saluti.

Il Dirigente

SILVIO LANDONIO

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.
Referente per l'istruttoria della pratica: ALESSANDRA CORNO Tel. 02/6765.3786