RegioneLombardia

Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA, RISORSE ENERGETICHE, UTILIZZO RISORSA IDRICA
COORDINAMENTO DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI E GESTIONE FONDO COMUNI CONFINANTI

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano
Tel 02 6765.1

entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it

Oggetto

LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL TORRENTE TROBBIA DI MASATE IN COMUNE DI INZAGO (prov. MI)

Abbattimento del rischio residuo dell'evento alluvionale del 15 maggio 2024 - O.C.D.P.C. n. 1097 del 2024

CUP: E88H25000950002

Titolo

CRONOPROGRAMMA

Firmato da:
PTRLDN86H67G273V
Codice fiscale: PTRLDN86H67G273V
Organizzazione: Actalis S.p.A.
Valido da: 28-12-2022 14:08:58 a: 26-12-2028 14:08:58
Certificato emesso da: Regione Lombardia - CA Cittadini 2020, Actalis S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 15-04-2026 17:00:46
Motivo: Approvo il documento

Redatto da	Tipologia	Aggiornamenti	Tavola	Scala
U.O. Sicurezza del Territorio, difesa del suolo e polizia idraulica - Milano	Architettonico Esecutivo		A.01	NA
	Nome file: INZ-25-09			Data: 17/11/2025

DIRITTI RISERVATI

N. ord.	Cod.	Attività	Durata gg.
1	A	Consegna dei lavori	2
2	B	Preparazione cantiere	6
3	C	**FASE 1 LAVORI DI TAGLIO DELLA VEGETAZIONE** (arbustiva)	6
6	D	**FASE 2 LAVORI DI MOVIMENTO TERRA** (predisposizione)	1
7	D.1	Rio Vallone	4
8	D.2	Trobbia tratto est vasca	4
9	D.3	Trobbia tratto sud vasca	4
10	D.4	Trobbia confluenza	4
	D.5	Trobbia a valle ponte Cna Pignone	2
24	E	**Chiusura cantiere - restituzione delle aree occupate**	4

TC **39** gg

naturali consecutivi

